

**UTENOS REGIONO
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2017 METAI**

**I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI**

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.

Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos situacijos analizėje nagrinėti ir stiprybių, silpnųjų, galimybių ir grėsmių (SSGG) lentelėje nurodyti veiksniai 2017 metais nepasikeitė.

2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.

Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos situacijos analizėje nagrinėti ir stiprybių, silpnųjų, galimybių ir grėsmių (SSGG) lentelėje nurodyti veiksniai nuo programos įgyvendinimo pradžios nepasikeitė.

*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų (apimtis iki 2 psl.).

**II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ**

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	Padidinti ekonominį aktyvumą Utenos regione	2014-2023	<i>Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data</i>	X	X	Efektro rodiklis: 1-E-1 Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse Utenos regione, 2017 m.	26400	26746	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2016 m. duomenys apie darbuotojų skaičių veikiančiose įmonėse metų pradžioje (vnt.)
1.1. Uždavinys	Pagerinti sąlygas smulkiajam, bendruomeniniam ir socialiniam verslui	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-1 Naujų įmonių steigimosi sparta Utenos regione (per trejus metus įregistruotų įmonių skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų), 2017 m.	3,8	3,85	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo duomenys apie per trejus metus įregistruotas mažas ir vidutines įmones (2014-2016 m., vnt.) ir nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje (2016 m., asmenys)
						Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m ²), 2017 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m ²), 2017 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2017 m.	0,125	0	Planuojama prie šio rodiklio prisidėti 2018 metais, kai bus įgyvendinamas 1.1.8v veiksmas
						Produkto rodiklis: 1.1-P-4 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (skaičius), 2017 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai (skaičius), 2017 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-6 Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, 2017 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-7 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km), 2017+G106 m.	0	0	

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.1.1v Veiksmas	Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (I etapas)	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Parengtas investicijų projektas, parengtas techninis projektas. Įtrauktas į Utenos regiono projektų sąrašus. Planuota paraiškų pateikimo data Utenos regiono plėtros tarybos sprendimu perkelta į 2018-03-15.
	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius		Savivaldybės biudžeto lėšos	127 183	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	127 183	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 441 408	0				
1.1.2v Veiksmas	Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (II etapas)	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017-08-31 pasirašyta finansavimo sutartis su CVPA.
	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius		Savivaldybės biudžeto lėšos	63 750	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	63 750	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	722 500	0				
1.1.3v Veiksmas	Bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros įrengimas Anykščių mieste	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017-04-20 pasirašyta finansavimo sutartis
	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius		Savivaldybės biudžeto lėšos	54 304	10 120	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	54 304	10 120				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	615 442	244 695				
1.1.4v Veiksmas	Išskirtinių Anykščių krašto vertybių ekspozicijos įrengimas Anykščių miesto parke	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas buvo planuotas įgyvendinti kartu su Valstybine saugomu teritoriju tarnyba (VSTT) pagal Valstybinio planavimo priemonę, tačiau sprendimo dėl šio projekto finansavimo galimybių ir atitinkamo įtraukimo į priemonės projektų sąrašus nėra.
	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius		Savivaldybės biudžeto lėšos	0	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	195 493	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 107 797	0				
1.1.5v Veiksmas	Pramoninio pastato Ignalinoje, Gėlių g. 13, pritaikomo socialiniam būstui pertvarkymo užbaigimas ir socialinių būstų įsigijimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Parengtas investicinis projektas, projekto finansavimo sutartis pasirašyta, derinami socialinio būsto pirkimo dokumentai.
	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius		Savivaldybės biudžeto lėšos	64 661	1 790,80	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	366 418	0				
1.1.6v Veiksmas	Gatvės Ignalinos miesto rekreacinėje zonoje tarp Gavio ežero ir Turistų g. įrengimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Parengti investicinis ir techninis projektai, topografinė nuotrauka, atlikta projekto ekspertizė. Projektas įtrauktas į regiono sąrašą, rengiami darbų pirkimo dokumentai.
	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius		Savivaldybės biudžeto lėšos	60 000	7 297,11	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	60 000	0				
			Privačios lėšos	0	0				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekėtina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			ES lėšos	680 000	0				
1.1.7v Veiksmas	Molėtų miesto Ažuolų ir Kreivosios g. teritorijų išnaudojimas įrengiant universalią daugiafunkcinę aikštę	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	450 076	28 023	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	43 443	2 510				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	492 354	30 956				
1.1.8v Veiksmas	Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (II etapas)	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	38 878	0	X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas. Šiuo metu vyksta jo vertinimas. Molėtų rajono savivaldybės administracija kreipėsi raštu Nr. B75-229 (2017-12-11) dėl Utenos regiono integruotą teritorijų vystymo programos (ITVP) keitimo. Atliktas lėšų keitimas (suplanuotas didesnis savivaldybės įnašas) bei planuojama projekto pradžios ir pabaigos terminas. Utenos ITVP projektas suderintas.
			Valstybės biudžeto lėšos	38 878	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	440 615	0				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekėtina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.1.9v Veiksmas	Prekybos ir paslaugų pasažo įrengimas Bukonto g. Zarasų mieste	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017 m. projektas buvo įtrauktas į Utenos regiono projektų sąrašą, 2017 m. buvo rengiamas techninis projektas. Paraiškos pateikimo terminas - 2018 m. vasario 28 d. Investicijų porjeto parengimo išlaidos - 9900 Eur.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	44 118	9 900	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	44 117	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	500 000	9 900				
1.1.10v Veiksmas	Zarasų g. rekonstrukcija Zarasų mieste	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto paraiškos pateikimo terminas - 2018 m. liepos 27 d., tad projekto veiklos bus įgyvendintos 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	45 177	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	14 000	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	127 500	0				
1.1.11v Veiksmas	Zarasų miesto viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas teritorijoje tarp Dariaus ir Girėno g. bei Šiaulių g. ir dviejuose daugiabučių kiemuose P. Širvio g.	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017 m. buvo parengtas techninis projektas, pateikta paraiška ir 2017-12-05 pasirašyta finansavimo sutartis. IP – 9600 Eur, TP – 5770 Eur, viešinimas – 89,54 Eur, netiesioginės išlaidos – 128,73 Eur.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	52 412	15 588	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	52 411	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	528 358	0				
1.1.12v Veiksmas	Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Užbaigtos visos veiklos, liko pateikti paskutinį mokėjimo prašymą
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	10 588	10 588,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	60 000	60 000				
1.1.13v Veiksmas	Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (III etapas)	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	103 124	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	103 124	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 168 740	0				
1.2. Uždavinys	Sudaryti sąlygas Utenos regiono miestuose veikiančių įmonių produktyvumo augimui	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-2 Paslaugų įmonių sukuriama pridėtinė vertė, vienam dirbančiajam Utenos regione (tūkst. eurų), 2017 m.	6,9	11,54	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2015 m. duomenys apie dirbančiųjų skaičių pagal veiklos vykdymo vietą (asmenys) ir pridėtinę vertę gamybos šaunaudomis pagal veiklos vykdymo vietą (tūkst. Eur, administracinė ir aptarnavimo veikla).

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
						Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m ²), 2017 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.), 2017 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Nutiesta naujų ir atnaujinta vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų (km), 2017+G158 m.	0	0	
1.2.1v Veiksmas	Kompleksinis Okuličiūtės dvarelio Anykščiuose sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinei, meninei veiklai	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	76 664	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	434 430	0				
1.2.2v Veiksmas	Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (I etapas)	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas. Šiuo metu vyksta jo vertinimas. Molėtų rajono savivaldybės administracija kreipėsi raštu Nr. B75-229 (2017-12-11) dėl Utenos regiono integruotą teritorijų vystymo programos (ITVP) keitimo. Atliktas lėšų keitimas (suplanuotas didesnis savivaldybės įnašas) bei planuojama projekto pradžios ir pabaigos terminas. Utenos ITVP projektas suderintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	61 765	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	61 765	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	700 000	0				
1.2.3v Veiksmas	Viešųjų erdvių Zarasų miesto Didžiojoje saloje sutvarkymas	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017 m. buvo parengtas techninis projektas, pateiktas projekto paraiška ir 2017-11-27 pasirašyta finansavimo sutartis. Atsižvelgdam į didelės projekto apimtis, esame pateikę prašymą pakoreguoti projekto pabaigos metus į 2020 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	76 368	17 574	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	76 367	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	865 500	0				
1.2.4v Veiksmas	Renginių infrastruktūros atnaujinimas Zarasų miesto Didžiojoje saloje	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017-03-30 buvo pasirašyta projekto finansavimo sutartis ir buvo pradėtos įgyvendinti projekto veiklos. Techninio projekto parengimo išlaidos, darbai ir netiesioginės išlaidos (28,72 proc. – SB, 71,28 proc. - ES).
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	148 249	19 996	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	20 993	20 993				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	420 000	49 628				
1.2.5v Veiksmas	Viešųjų erdvių prie Zarasaičio ežero sutvarkymas ir aktyvaus poilsio infrastruktūros įrengimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017 m. buvo rengiamas techninis projektas, paraiškos pateikimo terminas - 2018 m. balandžio 30 d. Atsižvelgiant į projekto 1.3.21v sutaupymus, esame pateikę prašymą pakoreguoti lėšas: bendrą projekto vertę padidinti iki 539403,78 Eur, SB dalį - 40455,28 Eur, VB lėšas - 40455,28 Eur, ES lėšas - 458493,22 Eur. Investicijų projekto parengimo išlaidos – 2299 Eur.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	29 268	2 299	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	29 269	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekstina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	331 700	0				
1.2.6v Veiksmas	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	362 039	76 500	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	362 039	225 200				
1.3. Uždavinys	Paskatinti gyventojus rinktis gyvenamąją vietą gerą prieigą prie darbo vietų turinčiose teritorijose (pagerinant mobilumo galimybes švytuoklinės migracijos zonos ir sutvarkant gyvenamąją aplinką Utenos regiono miestų centrinėse dalyse)	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-3 Tūkstančiui gyventojų tenkanti vidaus migracija (neto migracija) Utenos regione, palyginant su šalies vidurkiu (proc.), 2017 m.	150	148	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2016 m. duomenys apie neto migraciją (asmenys) ir nuolatinių gyventojų skaičių metų pradžioje (asmenys)
						Produkto rodiklis: 1.3-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m ²), 2017 m.	6145	4 500	1.3.6v veiksmą bus baigtas 2018 metais.
						Produkto rodiklis: 1.3-P-2 Sutvarkytos ugdymo erdvės (vnt.), 2017 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.3-P-3 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2017 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.3-P-4 Rekonstruotų ir įrengtų naujų ir dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis (km), 2017 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.3-P-5 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra (ha), 2017 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.3-P-6 Sutvarkytas ir įrengtas kultūros paveldo objektas (vnt.), 2017 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.3-P-7 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km), 2017 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.3-P-8 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.), 2017 m.	0	0	
1.3.1v Veiksmas	Susisiekimo sąlygų pagerinimas tarp kuriamų Anykščių miesto traukos centrų bei patogus gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo užtikrinimas, rekonstruojant J. Jablonskio g. ir tiesiant Obelių g.	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Pagal įvykdytus viešuosius pirkimus atliekami darbai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	81 177	30 276	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	81 176	30 276				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	920 000	141 290				
1.3.2v Veiksmas	Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra, didinant Anykščių miesto atskirų teritorijų tarpusavio integraciją	2019-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	2017-09-14 raštu Nr. 1-SD-2647 prašyta šį projektą išbraukti iš ITVP

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekta reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	14 859	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	84 200	0				
1.3.3v Veiksmas	Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ modernizavimas	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateikta paraiška
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	10 941	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	10 941	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	124 000	0				
1.3.4v Veiksmas	Anykščių miesto A.Vienolio progimnazijos modernizavimas	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto paraiška įvertinta.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	18 530	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	18 529	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	210 000	0				
1.3.5v Veiksmas	Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Anykščių miesto A.Vienolio progimnazijoje	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto paraiška įvertinta.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	52 941	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	300 000	0				
1.3.6v Veiksmas	Daugiabučių namų kvartalo Ignalinos mieste kompleksinis sutvarkymas	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Baigiami vykdyti rangos darbai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	21 095	17 044,85	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	21 094	17 045				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	239 072	193 175				
1.3.7v Veiksmas	Dviračių – pėsčiųjų takų plėtra Ignalinos miesto Laisvės ir Geležinkelio g., Budrių ir Ateities g. bei esamame take nuo Mokyklos g. į Strigailiškio kaimą	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Parengtas techninis projektas ir topografinė nuotrauka, atlikta projekto ekspertizė, rengiami rangos darbų pirkimai
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	15 441,18	7 003	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	87 500	0				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekta reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.3.8v Veiksmas	Gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo gerinimas Zarasų mieste rekonstruojant K. Donelaičio g.	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017 m. buvo įvykdyti projekto viešieji pirkimai (rangos darbu ir techninės priežiūros), pateikta paraiška ir 2017-12-22 pasirašyta finansavimo sutartis. Investicijų projekto parengimo išlaidos – 2420 Eur.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	58 509	2 420	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	58 508	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	663 096	0				
1.3.9v Veiksmas	Gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo gerinimas Zarasų mieste rekonstruojant E. Pliaterytės g.	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto paraiškos pateikimo terminas - 2018 m. rugėjis 20 d.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	11 549	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	8 276	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	90 525	0				
1.3.10v Veiksmas	Molėtų miesto laisvalaikio ir pramogų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Labanoro g. 1b, Molėtai	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto galutinis mokėjimo prašymas planuojamas pateikti iki 2018-03-30
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	44 118	39 182	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	250 000	222 034				
1.3.11v Veiksmas	Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo palei Ažuolų g. iki mokyklų komplekso plėtra didinant atskirų Molėtų miesto teritorijų tarpusavio integraciją	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Paraiškos teikimas suplanuotas 2018-04-27. Atliktas lėšų keitimas bei planuojamas projekto pradžios ir pabaigos terminas. Molėtų rajono savivaldybės administracija kreipėsi raštais Nr. B75- 160 (2017-08-31) ir Nr. B75-227 (2017-11-29) dėl Utenos regiono integruotą teritorijų vystymo programos (ITVP) keitimo. Utenos ITVP projektas suderintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	15 830	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	89 700	0				
1.3.12v Veiksmas	Molėtų miesto Pastovio g., Siesarties g. ir S. Nėries g. rekonstrukcija	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Paraiška įvertinta, tačiau nepriimtas LR susisiekimo ministerijos sprendimas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	44 118	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	44 118	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	500 000	0				
1.3.13v Veiksmas	Viešosios aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtra Molėtų mieste, II etapas	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įgyvendinamas

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
				Savivaldybės biudžeto lėšos	70 589	1 702	X	X	
				Valstybės biudžeto lėšos	70 588	697			
				Kitos viešosios lėšos	0	0			
				Privačios lėšos	0	0			
				ES lėšos	800 000	8 600			
1.3.14v Veiksmas	Molėtų miesto J. Janonio g. gyvenamojo kvartalo viešosios infrastruktūros sutvarkymas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas. Šiuo metu vyksta jo vertinimas. Molėtų rajono savivaldybės administracija kreipėsi raštais Nr. B75-206 (2017-10-26) ir Nr. B75-229 (2017-12-11) dėl Utenos regiono integruotą teritorijų vystymo programos (ITVP) keitimo. Atliktas lėšų perskirstymas tarp 1.1.10 v ir 1.3.14v. bei planuojamas pabaigos terminas. Utenos ITVP projektas suderintas. Suplanuotas savivaldybės didesnis įnašas.
				Savivaldybės biudžeto lėšos	10 861	0	X	X	
				Valstybės biudžeto lėšos	10 861	0			
				Kitos viešosios lėšos	0	0			
				Privačios lėšos	0	0			
				ES lėšos	123 088	0			
1.3.15v Veiksmas	Dauniškio daugiabučių namų kvartalo teritorijos sutvarkymas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Per 2017 metus Dauniškio kvartale baigta didžioji dalis darbų. Įrengti apšvietimo tinklai, atlikti lietaus nuotekų surinkimo ir nuvedimo iš kvartalo darbai bei atlikti požeminiai šių tinklų įrengimo darbai. Taip pat užbaigti visi projekte numatyti pravažiavimų ir įvažiavimų į kiemus bei automobilių stovėjimo aikštelių išplėtimo ir įrengimo darbai, baigtas pėsčiųjų takų su trinkelėmis danga įrengimas, įrengtos atliekų rūšiavimo konteinerinės aikštelės, bendro naudojimo vaikų žaidimų, sporto ir laisvalaikio aikštelės. Įrengti pagrindai ir 99 proc. bordiūrų bei 99 proc. asfalto dangų. Projekto įgyvendinimo metu sutvarkytos ir atnaujintos Dauniškio daugiabučių namų teritorijos.
				Savivaldybės biudžeto lėšos	150 026	148 704	X	X	
				Valstybės biudžeto lėšos	76 664	73 115			
				Kitos viešosios lėšos	0	0			
				Privačios lėšos	0	0			
				ES lėšos	868 860	828 641			
1.3.16v Veiksmas	Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Utenos mieste	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Finansavimo sutartis pasirašyta 2017 m. sausio 31 d. Per 2017 m. įrengti paviršinių nuotekų tinklai, kurių ilgis - 0,96 km. Projektą ir visas likusias veiklas numatoma užbaigti per 2018 m.
				Savivaldybės biudžeto lėšos	0	0	X	X	
				Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
				Kitos viešosios lėšos	153 826,83	25 166			
				Privačios lėšos	0	0			
				ES lėšos	871 683,72	142 608			
1.3.17v Veiksmas	Aušros g. dalies nuo Gedimino ir Tauragnų g. sankryžos iki Žaliosios g. Utenoje rekonstrukcija, siekiant gerinti susisiekimo sąlygas, didinant pėsčiųjų saugumą bei mažinant avaringumą Utenos mieste	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas, parengtas Investicinis projektas, rengiamas Techninis projektas, numatomas paraiškos pateikimo terminas - 2018-06-30.
				Savivaldybės biudžeto lėšos	30 410	0	X	X	
				Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
				Kitos viešosios lėšos	30 410	0			
				Privačios lėšos	0	0			
				ES lėšos	344 648	0			
1.3.18v Veiksmas	Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros Utenos mieste plėtra, siekiant pagerinti Pramonės rajono pasiekiamumą	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas, šiuo metu rengiamas techninis projektas, numatomas paraiškos pateikimo terminas – 2018-04-01.

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžiai ir pabaigai) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekta reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	12 644	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	71 645	0				
1.3.19v Veiksmas	Utenos vaikų lopšelio darželio „Šaltinėlis“ vidaus patalpų modernizavimas	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		*2017 m. gruodžio 8 d. VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra pateikta paraiška, šiuo metu vyksta paraiškos vertinimo procedūros. Savivaldybės biudžeto lėšų dalis didesnė nei numatyta ITVP, tačiau šis pakeitimas jau atliktas 2017 m. gruodžio mėn. organizuoto programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdyje rašytinės procedūros tvarka ir suderintas Įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 1V-722 „Dėl Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projekte.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	194 157	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	34 092	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	386 380	0				
1.3.20v Veiksmas	Naujų kultūros paslaugų visuomenės kultūriniais poreikiams tenkinti sukūrimas Utenos dailės mokykloje	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017 m. pasirašyta finansavimo sutartis, sudaryta projekto įgyvendinimo grupė, parengtas ir išspausdintas straipsnis vietos spaudoje, paskelbtas Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje, facebook paskyroje. Taip pat pasirašyta sutartis dėl dotacijos skyrimo, parengti ir VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikti vertinti projekto metu numatytą atlikti remonto darbų pirkimo dokumentai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	42 444	1 776	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	240 513	14				
1.3.21v Veiksmas	Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos sporto aikštyno įrengimas	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017 m. buvo pateikta paraiška ir 2017-09-05 pasirašyta finansavimo sutartis, įvykdyti rangos darbų viešieji pirkimai ir pradėti darbai. IP parengimo išlaidos 9970 Eur, TP – 6200 Eur, TP ekspertizė – 665,5 Eur, darbai – 56145,67 Eur. Pritaikius pro-rata, tinkamos finansuoti išlaidos sudaro 77 proc. Netiesiogines išlaidas – 351,47 Eur.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	50 065	56 547	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	50 065	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	567 400	0				
1.3.22v Veiksmas	Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Griežto ežero pakrantėje nuo Vytauto gatvės iki Griežto gatvės	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017 m. buvo rengiamas techninis projektas.

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekta reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	14 047	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	79 600	0				
1.3.23v Veiksmas	Zarasų sporto centro ir Zarasų P. Širvio progimnazijos sporto salės rekonstrukcija	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017 m. buvo pateikta projekto paraiška ir 2017-12-28 pasirašyta finansavimo sutartis, pradėtas rengti techninis projektas. Investicijų projekto parengimo išlaidos – 1936 Eur.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	109 966	1 936	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	109 966	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 246 281	0				
1.3.24v Veiksmas	Lietuvos etnokosmologijos muziejaus paslaugų plėtros baigiamasis etapas	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017.12.27 pasirašyta finansavimo sutartis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	600 000	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	3 400 000	0				
2. Tikslas	Palaikyti Visagino savivaldybėje stabilų užimtumo lygį	2014-2023	<i>Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data</i>	X	X	Efektro rodiklis: 2-E-1 Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Visagino savivaldybėje (proc.), 2017 m.	68,9	55,6	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2016 m. duomenys apie užimtumo lygį (užimtų gyventojų ir visų gyventojų santykis) Visagino savivaldybėje
2.1. Uždavinys	Sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip šalies Energetikos kompetencijų centrą	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 2-R-1 Darbuotojų skaičius Visagino savivaldybėje veikiančiose mažose ir vidutinėse įmonėse (asmens), 2017 m.	6425	2892	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo duomenys apie darbuotojų skaičių veikiančiose mažose ir vidutinėse įmonėse 2017 m. metų pradžioje (vnt.) Visagino savivaldybėje
						Produkto rodiklis: 2.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miesto vietovėje (m ²), 2017 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 2.1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miesto vietovėje (m ²), 2017 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 2.1-P-3 Investicijas gavusių viešųjų teritorijų plotas (ha), 2017 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 2.1-P-4 Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai (MW), 2017 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 2.1-P-5 Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei (skaičius), 2017 m.	0	0	

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekėtina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
						Produkto rodiklis: 2.1-P-6 Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas (kWh per metus), 2017 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 2.1-P-7 Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekama patikimiau ir pagerėjo tiekimo kokybė (butai), 2017 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 2.1-P-8 Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai (km), 2017 m.	1	1,638	nėra veiksmų, įtakojančių šio rodiklio pasiekimą. VĮ Visagino energija atliko šilumos tinklų modernizavimo darbus iš savo lėšų, nes finansavimą iš I kvietimo gauta nebuvo.
						Produkto rodiklis: 2.1-P-9 Miestai, kuriuose sumažintos miestų apšvietimo eksploataavimo ir energijos sąnaudos, 2017 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 2.1-P-10 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2017 m.	0,5	0	
						Produkto rodiklis: 2.1-P-11 Įrengtų naujų dviračių takų ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis (km), 2017 m.	1	0	
						Produkto rodiklis: 2.1-P-12 Lietaus nuotekio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra (ha), 2017 m.	0	0,00	
						Produkto rodiklis: 2.1-P-13 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km), 2017 m.	0	13,475	Rodiklis galutinai bus pasiektas įgyvendinus veiksmą 2.1.7v
						Produkto rodiklis: 2.1-P-14 Parengtų darnaus judumo planų skaičius, 2017 m.	1	1	Rodiklis buvo pasiektas 2017 m. (įgyvendinus veiksmą 2.1.3v). Visagino savivaldybės taryba Visagino miesto darnaus judumo planus patvirtino 2017.09.28 TS. 102
2.1.1v Veiksmas	Apleistų/avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį Visagine	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pasirašyta projekto finansavimo sutartis, nupirkti ir vykdomi rangos darbai: pastatų griovimo ir teritorijos sutvarkymo, administracinio pastato rekonstrukcijos darbai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	128 157	117 668	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	128 157	64 623				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 452 444	732 396				
2.1.2v Veiksmas	Investicijos į Visagine kuriamo pramoninio parko (SMART PARK) inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas bei pramoninio parko rinkodarą	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Veiksma įgyvendinimas vėluoja.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	306 997	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 737 720	0				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekta reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
2.1.3v Veiksmas	Visagino miesto darnaus judumo plano parengimas	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Per 2016-2017 metus buvo parengtas Visagino miesto darnaus judumo planas, suderintas su LR susisiekimo ministerija ir patvirtintas Visagino savivaldybės taryboje. Projekto galutinis mokėjimo prašymas ir ataskaita buvo pateikti TID ir patvirtinti 2017-12-11.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	3 000	3 000	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	17 000	17 000				
2.1.4v Veiksmas	Vietinės reikšmės kelio Visagino-Parko-Sedulinos al. kvartale rekonstravimas	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įtrauktas į Utenos regiono projektų sąrašą 2016 m. Parengtas techninis projektas ir gautos teigiamos ekspertizės išvados. Parengti ir su TID suderinti rangos darbų pirkimo dokumentai. 2017 m. buvo paskelbtas viešojo pirkimo konkursas, bet pasibaigė nenustačius laimėtojo (gauta buvo perdidelė kaina). Gavus TID leidimą 2018 m. pradžioje paskelbtas 2 konkursas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	61 765	15 488	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	61 765	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	700 000	0				
2.1.5v Veiksmas	Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Prasidėjo pasirengimo darbai projekto (projektinio pasiūlymo) parengimui: vertinami darnaus judumo plane suplanuoti veiksmai, analizuojamas poreikis bei preliminarus finansavimas, rengiamas Investicijų projektas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	173 824	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	985 000	0				
2.1.6v Veiksmas	Inžinerinių paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų rekonstravimas Visagino g. atkarpoje nuo Parko iki Vilties g.	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įtrauktas į Utenos regiono projektų sąrašą dar 2016 m., prasidėjo projekto įgyvendinimas ir pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Nupirkti Rangos darbai, techninė ir autorinė priežiūra ir atlikta dalis darbų. Planuojama, kad visas projektas bus baigtas 2018 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	155 294	63 548	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	215 513	70 036				
			ES lėšos	880 000	197 305				
2.1.7v Veiksmas	Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų rekonstravimas Visagine	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įtrauktas į Utenos regiono projektų sąrašą dar 2016 m. ir nuo 2016 m. prasidėjo jo įgyvendinimas. Vyksta tinklų rekonstrukcijos darbai pagal suplanuotą veiklų grafiką
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	2 047 827	1 426 140				
			ES lėšos	1 717 233	1 182 324				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekstina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
2.2. Uždavinys	Užkirsti kelių socialinės rizikos židinių formavimuisi	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 2-R-2 Socialinės rizikos šeimų Visagino savivaldybėje skaičius (vnt.), 2017 m.	78	80	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo duomenys apie socialinės rizikos šeimų skaičių metų 2016 m. pabaigoje (vnt.) Visagino savivaldybėje
						Produkto rodiklis: 2.2-P-1 Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai (vnt.), 2017 m.	10	0	Rodiklis bus pasiektas įgyvendinus veiksmą 2.2.2v.
						Produkto rodiklis: 2.2-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miesto vietovėje (m ²), 2017 m.	0	0	Rodiklis bus pasiektas įgyvendinus projektą 2.2.1v ir 2.2.3v.
						Produkto rodiklis: 2.2-P-3 Asmenų, apmokytų valstybinės kalbos (skaičius), 2017 m.	240	189	nėra veiksmų, įtakojančių šio rodiklio pasiekimą. Už veiksmą atsakinga Visagino švietimo pagalbos tarnyba ir finansavimas
						Produkto rodiklis: 2.2-P-4 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius (vnt.), 2017 m.	20	30	nėra veiksmų, įtakojančių šio rodiklio pasiekimą. Buvo finansuojami projektai iš Visagino savivaldybės biudžeto ir iš LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
2.2.1v Veiksmas	Buvusios Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu (Visagino kultūros centro (Vilties g. 5) vidaus modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės reikmėms)	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Prasidėjo projekto įgyvendinimas: nupirkti ir pradėti Rangos darbai, organizuoti įrangos, baldų viešieji konkursai ir laukiama laimėtojų nustatymo. Įsigyti roletai, tūriniai užrašai ir smulkus baldai kultūros paslaugų teikimui.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	112 398	16 636	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	636 921	163 027				
2.2.2v Veiksmas	Bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28 Visagine, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projektas įtrauktas į Utenos regiono projektų sąrašą dar 2016 m., pasirašyta FAS ir prasidėjo projekto įgyvendinimas. Parengtas rekonstrukcijos techninis projektas, atlikta jo ekspertizė ir nupirkti rangos darbai.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	64 706	11 314	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	366 666	10 524				
2.2.3v Veiksmas	Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projektas įtrauktas į Utenos regiono projektų sąrašą, paraiškų teikimas planuojamas 2018 m. kovo mėn. Parengtas rekonstrukcijos techninis projektas, atlikta jo ekspertizė.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	109 885	4 870	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	622 683	0				
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 116 026	733 922	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	128 157	168 110				
			Kitos viešosios lėšos	61 765	76 435				
			Privačios lėšos	2 263 340	1 496 176				
			ES lėšos	9 115 667	4 459 317				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
--	-------------	--	-----------------------------------	--	---	-----------------	------------------	------------------	---

**III SKYRIUS
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKAITIMO**

3. Siūlant keisti programos tikslus ir (arba) uždavinius turi būti pateikta:

3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija:

pakartotinai atliktos programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų ir (arba) uždavinių ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada ir pridėtas tikslo alternatyvų ir (arba) uždavinio alternatyvų įvertinimas, atliktas pagal gairių 6 priedo metodines rekomendacijas;

3.2. siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas.
