

													suplanuot os veiksmo įgyvendin imo pradžios, skaičius
1.Tikslas: Padidinti ekonominį aktyvumą Utenos regione.													
1.1.Uždavinys: pagerinti sąlygas smulkiajam, bendruomeniniam ir socialiniam verslui.													
13	9 640 695,9 5	7 486 9 88,66	12	8 211 3 25,71	6 167 53 7,66	1	1 429 370,24	1 319 451,00	-	-	-	-	-
Galimybių įvykdyti ITVP uždavinio veiksmus įvertinimas:	Pagal 1.1. uždavinį 2023 metais nebuvo baigtas įgyvendinti 1 ITVP veiksmas: 1.1.12 v „Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (III etapas)“ baigtas įgyvendinti 2024-02-27. Grėsmės neįvykdyti 1.1 uždaviniui suplanuotų veiksmų nėra.												
1.2.Uždavinys: sudaryti sąlygas Utenos regiono miestuose veikiančių įmonių produktyvumo augimui.													
6	5 180 652,9 0	3 651 8 70,38	4	2 678 3 18,32	1 924 38 4,10	2	2 502 334,58	1 727 486,28	-	-	-	-	-
Galimybių įvykdyti ITVP uždavinio veiksmus įvertinimas:	Pagal 1.2. uždavinį 2023 metais nebuvo baigti įgyvendinti 2 ITVP veiksmi: 1.2.2 v „Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (I etapas)“ baigtas įgyvendinti 2024-02-05; 1.2.3 v „Viešųjų erdvių Zarasų miesto Didžiojoje saloje sutvarkymas“ baigtas įgyvendinti 2024-04-05. Grėsmės neįvykdyti 1.2 uždaviniui suplanuotų veiksmų nėra.												
1.3.Uždavinys: paskatinti gyventojus rinktis gyvenamąją vietą gerą prieigą prie darbo vietų turinčiose teritorijose (pagerinant mobilumo galimybes švytuoklinės migracijos zonose ir sutvarkant gyvenamąją aplinką Utenos regiono miestų centrinėse dalyse).													
22	14 551 393, 70	11 775 893,88	20	9 205 3 90,80	7 243 71 5,88	2	5 346 002,90	4 532 178,00	-	-	-	-	-
Galimybių įvykdyti ITVP uždavinio veiksmus įvertinimas:	Pagal 1.3. uždavinį 2023 metais nebuvo baigti įgyvendinti 2 ITVP veiksmi: 1.3.20 v „Zarasų sporto centro erdvių atnaujinimas“ veiklos baigtos įgyvendinti, galutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2022-02-01.												

		1.3.21 v „Lietuvos etnokosmologijos muziejaus paslaugų plėtros baigiamasis etapas“ veiklos baigtos įgyvendinti, galutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2022-02-23. Grėsmės neįvykdyti 1.3 uždaviniui suplanuotų veiksmų nėra.										
2. Tikslas: palaikyti Visagino savivaldybėje stabilų užimtumo lygį.												
2.1. Uždavinys: sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip šalies energetikos kompetencijų centrą.												
10	15 001 966	10 318 692,94	6	5 677 839,22	3 279 381,97	4	9 324 126,74	7 039 310,97	–	–	–	–
Galimybių įvykdyti ITVP uždavinio veiksmus įvertinimas:		Pagal 2.1. uždavinį 2023 metais nebuvo baigti įgyvendinti 4 ITVP veiksmai: 2.1.1 v „Apleistų ir avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį Visagine“ baigtas įgyvendinti 2024-03-19; 2.1.4 v „Darna judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste“ baigtas įgyvendinti 2024-03-14; 2.1.7 v „Autobusų stoties su turizmo informacijos centru įrengimas Visagino savivaldybėje“ galutinį mokėjimo prašymas numatyta pateikti iki 2024-07-31; 2.1.9 v „Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcija“ galutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2024-03-21. Grėsmės neįvykdyti 2.1 uždaviniui suplanuotų veiksmų nėra.										
2.2. Uždavinys: užkirsti kelią socialinės rizikos židinių formavimuisi.												
3	1 972 370,69	1 418 833,17	3	1 972 370,69	1 418 833,17	–	–	–	–	–	–	–
Galimybių įvykdyti ITVP uždavinio veiksmus įvertinimas:		Grėsmės neįvykdyti 2.2 uždaviniui suplanuotų veiksmų nėra.										

* ES lėšos – Europos Sąjungos fondų lėšos; VB lėšos – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

3. ITVP priemonių, kurios ITVP nedetalizuotos iki veiksmų, (toliau – nedetalizuotos priemonės) įgyvendinimas:

ITVP suplanuotų nedetalizuotų priemonių skaičius	Baigtų vykdyti nedetalizuotų priemonių skaičius	Vykdomų nedetalizuotų priemonių skaičius	Nepradėtų vykdyti nedetalizuotų priemonių skaičius
1. Tikslas: padidinti ekonominį aktyvumą Utenos regione.			

1.1. Uždavinys: pagerinti sąlygas smulkiąjam, bendruomeniniam ir socialiniam verslui.			
2	1	–	1
Galimybių įvykdyti nepradėtas vykdyti nedetalizuojančias priemones įvertinimas:	Pagal 1.1. uždavinį nepradėta vykdyti viena nedetalizuota priemonė 1.1.3.1. „Ignalinos mineralinio vandens infrastruktūros panaudojimo galimybės sanatoriniam gydymui“. Priemonei 1.1.3.1. „Ignalinos mineralinio vandens infrastruktūros panaudojimo galimybės sanatoriniam gydymui“ vykdyti Ignalinos rajono savivaldybės administracija ieškojo investuotojo, tačiau nerado, priemonė nebus vykdoma.		
1.2. Uždavinys: sudaryti sąlygas Utenos regiono miestuose veikiančių įmonių produktyvumo augimui.			
1	1	–	–
Galimybių įvykdyti nepradėtas vykdyti nedetalizuojančias priemones įvertinimas:	Pagal 1.2. uždavinį nepradėtų vykdyti nedetalizuotų priemonių nėra.		
1.3. Uždavinys: paskatinti gyventojus rinktis gyvenamąją vietą gerą prieigą prie darbo vietų turinčiose teritorijose (pagerinant mobilumo galimybes švytuoklinės migracijos zonose ir sutvarkant gyvenamąją aplinką Utenos regiono miestų centrinėse dalyse).			
–	–	–	–
Galimybių įvykdyti nepradėtas vykdyti nedetalizuojančias priemones įvertinimas:	Pagal 1.3 uždavinį nedetalizuotų priemonių nėra.		
2. Tikslas: palaikyti Visagino savivaldybėje stabilų užimtumo lygį.			
2.1. Uždavinys: sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip šalies energetikos kompetencijų centrą.			
8	4	3	1
Galimybių įvykdyti nepradėtas vykdyti nedetalizuojančias priemones įvertinimas:	Pagal 2.1. uždavinį nepradėta vykdyti viena nedetalizuota priemonė: „2.1.3.1. Verslo skatinimo priemonių (inovatyvios pramonės ir paslaugų) ir verslo projektų įgyvendinimas, išnaudojant esamą ir kuriamą pramonės teritorijų infrastruktūrą ir viešąsias erdves“. Priemonė nebus įgyvendinta, nes visos planuotos lėšos buvo numatytos projekto „Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-902-01-0006 įgyvendinimui.		
2.2. Uždavinys: užkirsti kelią socialinės rizikos židinių formavimuisi.			
2	2	–	–

Galimybių įvykdyti nepradėtas nedetalizuojančias priemones įvertinimas:	Pagal 2.2. uždavinį nepradėtų vykdyti nedetalizuotų priemonių nėra.
--	---

4. ITVP rodiklių reikšmių pasiekimas:

Rodiklių pavadinimai	Pradinė reikšmė	Siektina reikšmė iki ataskaitinių metų pabaigos	Siektina reikšmė 2023 m.	Pasiekta reikšmė iki ataskaitinių metų pabaigos	Galimybių pasiekti rodiklio reikšmės 2023 m. įvertinimas
1.Tikslas: padidinti ekonominį aktyvumą Utenos regione.					
Efekto rodikliai:					
1-E-1 Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse Utenos regione	26 036	27 337	27 337	23 090	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė nepasiekta. Darytina prielaida, kad siektinas pokytis buvo suplanuotas pernelyg ambicingai, neįvertinant galimų bendrų rodiklio pasiekimui įtaką galinčių daryti veiksmų per visą ITVP įgyvendinimo laikotarpį – COVID-19 pandemija, karas Ukrainoje, gyventojų vidinė migracija, kai vis daugiau gyventojų vyksta gyventi iš miestų į priemiesčius, į kaimą bei natūrali gyventojų kaita.
Rezultato rodikliai:					
1-R-1 Naujų įmonių steigimosi sparta Utenos regione (per trejus metus įregistruotų įmonių skaičius, tenkantis vienam tūkstančiui gyventojų)	3,7	5	5,5	6,42	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.

1-R-2 Paslaugų įmonių sukuriama pridėtinė vertė, vienam dirbančiajam Utenos regione, tūkst. eurų.	6,6	9	10	18,6	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.
1-R-3 Tūkstančiui gyventojų tenkanti vidaus migracija (neto migracija) Utenos regione, palyginti su šalies vidurkiu, proc.	176	105	100	48,76	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.
1.Tikslas: padidinti ekonominį aktyvumą Utenos regione.					
1.1.Uždavinys: pagerinti sąlygas smulkiąjam, bendruomeniniam ir socialiniam verslui.					
Produkto rodikliai:					
1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	0	259 890,64	259 890,64	262 492,06	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.
1.1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	0	1 285,08	1 285,08	1 285,08	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.
1.1-P-3 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0	0,13	0,13	0,13	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.
1.1-P-4 Naujai įrengti ar įsigyti	0	18	18	18	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.

socialiniai būstai, skaičius					
1.1-P-5 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	0	1	1	1	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.
1.1-P-6 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km	0	0,35	0,35	0,35	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.
1.1-P-7 Vietos vienetų investicijos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje, Eur	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0	Suplanuotas rodiklis bus pasiektas per 4 metų laikotarpį nuo veiksmo 1.1.13 v „Verslui svarbios inžinerinės infrastruktūros sukūrimas Molėtų miesto apleistose teritorijose Melioratorių g. 20 ir 18C“ užbaigimo.
1.1-P-8 Naujos darbo vietos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje, skaičius	0	15	15	0	Suplanuotas rodiklis bus pasiektas per 4 metų laikotarpį nuo veiksmo 1.1.13 v „Verslui svarbios inžinerinės infrastruktūros sukūrimas Molėtų miesto apleistose teritorijose Melioratorių g. 20 ir 18C“ užbaigimo.
1.2.Uždavinys: sudaryti sąlygas Utenos regiono miestuose veikiančių įmonių produktyvumo augimui.					
Produkto rodikliai:					
1.2-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	0	386 387,10	386 387,10	386 408,22	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.
1.2-P-2 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.	0	1	1	1	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.

1.2-P-3 Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius)	0	106	106	106	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.
1.2-P-4 Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE)	0	324	324	324	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.
1.2-P-5 Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais	0	42	42	42	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.
1.2-P-5 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	0	1	1	1	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.
1.3. Uždavinys: paskatinti gyventojus rinktis gyvenamąją vietą gerą prieigą prie darbo vietų turinčiose teritorijose (pagerinant mobilumo galimybes švytuoklinės migracijos zonose ir sutvarkant gyvenamąją aplinką Utenos regiono miestų centrinėse dalyse).					
1.3-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	0	158 440,74	158 440,74	158 440,74	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.

1.3-P-2 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0	3,85	3,85	3,85	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.
1.3-P-3 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos	0	1	1	1	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.
1.3-P-4 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos	0	1	1	1	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.
1.3-P-5 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos	0	2	2	1	Galimybė pasiekti suplanuotą rodiklio reikšmę yra baigus įgyvendinti veiksmą 1.3.20 v „Zarasų sporto centro erdvių atnaujinimas“.
1.3-P-6 Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, km	0	0,76	0,76	0,76	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.
1.3-P-7 Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, km	0	1,6	1,6	1,66	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.
1.3-P-8 Lietaus nuotėkio plotas, iš	0	53,46	53,46	53,46	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.

kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha					
1.3-P-9 Sutvarkytas ir įrengtas kultūros paveldo objektas, vnt.	0	1	1	1	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.
1.3-P-10 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km	0	0,24	0,24	0,24	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.
1.3-P-11 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	0	3	3	2	Galimybė pasiekti suplanuotą rodiklio reikšmę yra baigus įgyvendinti veiksma 1.3.21 v „Lietuvos etnokosmologijos muziejaus paslaugų plėtros baigiamasis etapas“.
1.3-P-12 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.	0	7	7	7	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.
2. Tikslas: palaikyti Visagino savivaldybėje stabilų užimtumo lygį.					
Efekto rodikliai:					
2-E-1 Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Visagino savivaldybėje, proc.	68,9	68,9	68,9	65,3	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė nepasiekta. Rodiklio reikšmės pasiekimui įtaką darė tokie veiksniai kaip gyventojų skaičiaus mažėjimas, visuomenės senėjimas, gyventojų išvykimas iš miesto į kitus šalies miestus, rajonus ar užsienį.
Rezultato rodikliai:					

2-R-1 Darbuotojų skaičius Visagino savivaldybėje veikiančiose įmonėse, asmenys	6 425	6 425	6 425	5 086	Nors prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo prisidėjo savivaldybė, nustatydamą finansinę paramą savivaldybės smulkiąjam ir vidutiniam verslui bei kartu su Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centru, siekiant patenkinti šiuo metu esamą paklausių specialistų poreikį parengė tam tikras mokymų programas, suplanuota rodiklio reikšmė 2023 m. nepasiekta. Rodiklio reikšmės pasiekimui įtaką turėjo bendras šalies gyventojų skaičiaus mažėjimas ir visuomenės senėjimas, gyventojų išvykimas į kitus miestus ar užsienį.
2-R-2 Socialinės rizikos šeimų Visagino savivaldybėje skaičius, vnt.	81	71	71	199	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė nepasiekta. Socialinės paramos skyriaus duomenimis 2023 m. socialinės paslaugos buvo teikiamos 199 šeimoms. Lyginant su kitomis Lietuvos savivaldybėmis, Visagine būstų kainos išliko nedidelės, į Visaginą dėl pigaus nekilnojamojo turto atvyksta socialinės rizikos asmenys ir didėja socialinės rizikos šeimų skaičius.
2. Tikslas: palaikyti Visagino savivaldybėje stabilų užimtumo lygį.					
2.1. Uždavinys: sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip šalies energetikos kompetencijų centrą.					
2.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miesto vietovėje, m²	0	104 940,86	104 779	91 051,60	Galimybė pasiekti suplanuotą rodiklio reikšmę yra baigus įgyvendinti veiksmą 2.1.7 v „Autobusų stoties su turizmo informacijos centru įrengimas Visagino savivaldybėje“.
2.1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai	0	1 584,51	1 584,51	1 319,80	Galimybė pasiekti suplanuotą rodiklio reikšmę yra baigus įgyvendinti veiksmą 2.1.9 v „Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcija“.

pastatai miesto vietovėje, m2					
2.1-P-3 Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai, MW	0	5,5	5,5	0	Galimybė pasiekti suplanuotą rodiklio reikšmę yra baigus įgyvendinti projektą „Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba“.
2.1-P-4 Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius	0	1030	1030	1030	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.
2.1-P-5 Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh per metus	0	10 000	10 000	434 000	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.
2.1-P-6 Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekama patikimiau ir kokybiškiau, asmenys	0	11 497	11 497	11 497	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.
2.1-P-7 Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, km	0	13,27	13,27	13,27	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.
2.1-P-8 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0	1,36	1,36	1,36	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.

2.1-P-9 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	0	78,56	78,56	78,56	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.
2.1-P-10 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km	0	19,37	19,37	19,37	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.
2.1-P-11 Parengta darnaus judumo planų, skaičius	0	1	1	1	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.
2.1-P-12 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt	0	1	1	1	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.
2.1-P-13 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (P.S.323)	0	9	9	8	Suplanuota rodiklio reikšmė nepasiekta (bus tikslinama ITVP pagal faktinę situaciją).
2.2. Uždavinys: užkirsti kelią socialinės rizikos židinių formavimuisi.					
2.2-P-1 Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai, vnt.	0	25	25	25	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.
2.2-P-2 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	0	1	1	1	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.

2.2-P-3 Asmenų, apmokytų valstybinės kalbos, skaičius	0	120	120	209	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.
2.2-P-4 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius, vnt.	0	70	70	181	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.
2.2-P-5 Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai	0	1	1	1	Suplanuota rodiklio 2023 m. reikšmė pasiekta.

5. Išvada ir jos pagrindimas:

- ITVP įgyvendinama nepažeidžiant ITVP nuostatų ir nenustatyta aplinkybių, dėl kurių kiltų rizika neįgyvendinti ITVP tikslų, uždavinių, veiksmų arba juos įgyvendinti pažeidžiant programos nuostatas ir (arba) nepasiekti ITVP rodiklių reikšmių;
- ITVP įgyvendinama nepažeidžiant ITVP nuostatų, tačiau nustatyta aplinkybių, dėl kurių kyla rizika neįgyvendinti ITVP tikslų, uždavinių, veiksmų arba juos įgyvendinti pažeidžiant programos nuostatas ir (arba) nepasiekti ITVP rodiklių reikšmių;
- ITVP įgyvendinama pažeidžiant ITVP nuostatas, tačiau nenustatyta aplinkybių, dėl kurių kiltų rizika neįgyvendinti ITVP tikslų, uždavinių, veiksmų arba juos įgyvendinti pažeidžiant programos nuostatas ir (arba) nepasiekti ITVP rodiklių reikšmių;
- ITVP įgyvendinama pažeidžiant ITVP nuostatas ir nustatyta aplinkybių, dėl kurių kyla rizika neįgyvendinti ITVP tikslų, uždavinių, veiksmų arba juos įgyvendinti pažeidžiant programos nuostatas ir (arba) nepasiekti ITVP rodiklių reikšmių.

6. Siūlymai dėl ITVP įgyvendinimo tobulinimo:

- 1) Braukti 1 tikslo „Padidinti ekonominį aktyvumą Utenos regione“ 1.1 uždavinio „Pagerinti sąlygas smulkiajam, bendruomeniniam ir socialiniam verslui“ į veiksmus nedetalizuotą priemonę 1.1.3.1. „Ignalinos mineralinio vandens infrastruktūros panaudojimo galimybės sanatoriniam gydymui“;
- 2) Braukti 2 tikslo „Palaikyti Visagino savivaldybėje stabilų užimtumo lygį“ 2.1. uždavinio „Sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip šalies energetikos kompetencijų centrą“ į veiksmus nedetalizuotą priemonę 2.1.3.1. „Verslo skatinimo priemonių (inovatyvios pramonės ir paslaugų) ir verslo projektų įgyvendinimas, išnaudojant esamą ir kuriamą pramonės teritorijų infrastruktūrą ir viešąsias erdves“.
- 3) 2.1 uždavinio „Sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip šalies energetikos kompetencijų centrą“ produkto rodiklio 2.1-P-13 „Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (P.S.323)“ sukūrimo grafiką ir pasiektą reikšmę, t. y. vietoj 9 nurodyti 8.

Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos skyriaus
vyriausioji specialistė

(parašas)

Rūta Telksnytė-Kislovsė

(parašas)